



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

www.vitoria-gasteiz.org

Obras de adecuación de la vía pública finalizadas en 2013

OBRAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	FECHA INICIO	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINACIÓN	EXPEDIENTE
Obras de reforma de la calle Fueros, entre Portal del Rey y Postas, y Ortiz de Zarate y Manuel Iradier	EXCAVACIONES ARRIAGA, S.A.	679.295,12	12/08/12	14/08/12	12/02/13	2012/CONOUR0009
Obras de reforma de la Avenida Gasteiz, Tramo este, entre C/Beato Tomás de Zumárraga y C/Basoa. (Anillo verde interior)	YARRITU, S.A.	2.080.446,02	20/08/12	21/08/12	20/03/13	2012/CONOUR0004
Plaza "Green" Capital	COPALSA	1.503.154,00	22/10/12	22/10/12	22/6/13	2012/CONOUR0022
Obras de permeabilidad ciclista y calmado de Supermanzana Central y contiguas.	BALGORZA	136.361,12	26/11/12	26/11/12	26/01/13	2012/CONOOR0065
Señalización de Supermanzana Central y contiguas para calmado de tráfico.	API	114.669,47	26/11/12	26/11/12	26/01/13	2012/CONOOR0064
Construcción de un Carril-Bus en la C/Adriano VI, entre la calle Avenida de Gasteiz y	OBRERA HEMARVA	31.544,44	3/12/12	3/12/12	3/01/13	2012/CONOOR0091

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila

Departamento de Medio ambiente y Espacio Público

Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzua

Servicio de Espacio Público y Medio Natural

San Prudentzio, 30
San Prudencio, 30
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 16 11 16
Fax: 945 16 17 60

www.vitoria-gasteiz.org



Obras de adecuación de la vía pública finalizadas en 2013

OBRAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	FECHA INICIO	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINACIÓN	EXPEDIENTE
Plaza de Lovaina.						
Revisión de la red de saneamiento en el Cementerio El Salvador	ESCONSU, S.L.	39.693,62	17/12/12	17/12/12	17/2/13	2012/CONOOR0093
Pao de peatones en la Avda. Reina Sofía nº 8.	COPALSA	49.024,51	8/1/13	8/1/13	8/2/13	2012/CONOOR0112
Paso de peatones en la C/Andalucía.	BALGORZA	28.095,24	8/1/13	8/1/13	8/2/13	2012/CONOOR0111
Mejora de carriles de bicicletas en la C/Luis Olariaga y portal de Arriaga (tramo Parque de Arriaga)	BALGORZA	101.052,27	7/01/13	14/1/13	7/4/13	2012/CONOOR0062
Construcción de plataformas para TUVISA en Olaguibel 18 y 38 y mejora de la movilidad ciclista en el entorno.	OBRERA HEMARVA	147.573,11	17/1/13	14/1/13	17/4/13	2012/CONOOR0086
Obras de mejoras de carril bici R-2 en la C/Comandante Izarduy.	CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.	73.957,61	7/1/13	21/1/13	7/4/13	2012/CONOOR0063



Obras de adecuación de la vía pública finalizadas en 2013

OBRAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	FECHA INICIO	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINACIÓN	EXPEDIENTE
Reforma de badenes en las calles Pedro Asúa 43, Beato Tomas de Zumárraga 100 y Avda. Reina Sofia 110 y adecuación de plataforma en Derechos Humanos.	BALGORZA, S.A.	36.379,52	28/1/13	28/1/13	11/3/13	2012/CONOOR0123
Creación de un Carril-Bus en la calle Portal de Castilla	CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.	29.923,44	31/1/13	31/1/13	31/2/13	2012/CONOOR0094
Creación de un paso peatonal en la C/Luis Olariaga.	BALGORZA, S.A.	56.240,53	4/2/13	4/2/13	4/4/13	2012/CONOOR0101
Creación de un Carril-Bus en la C/José Achotegui	CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.	113,726,70	18/2/13	7/3/13	17/5/13	2012/CONOOR0052
Prueba piloto de distribución de mercancías	Api Movilidad	51.813,00	11/12/13	11/12/13	11/1/13	2012/CONOOR0103
Sustitución y colocación de tapas en panteones del Cementerio El Salvador	Miguel A Gómez	OBRERA HE-684,87 MARVA		24/4/13	24/4/13	2012/CONOOR0083
Movimiento de tierras en la parcela del antiguo campo de golf	ONAINDIA	38.371,22	22/4/13	29/4/13	29/5/13	2012/CONOOR0134



Obras de adecuación de la vía pública finalizadas en 2013

OBRAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	FECHA INICIO	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINACIÓN	EXPEDIENTE
Construcción de vados peatonales en C/Cofradía de Arriaga y Cuadrilla de Vitoria.	CONTRUCCIONES AGUILLO, S.A.	159.136,49	21/5/13	27/5/13	21/9/13	2012/CONOOR0098
Refuerzo y bacheo del firme en varias calles de la ciudad	BALGORZA	199.990,58	12/8/13	14/8/13	31/8/13	2013/CONOOR0047
Refuerzo y bacheo del firme en el Polígono Industrial de Jundiz.	COPALSA	149.984,61	12/8/13	19/8/13	31/8/13	2013/CONOOR0046
Plantaciones del anillo verde en el corredor del Alto de Eskalmendi	VIVEROS PERICA	37.663,94	19/8/13	19/8/13	19/9/13	2012/CONOOR0133
Vegetación del entorno del mirador del jardín botánico de Olarizu	URBASER	34.970,80	26/8/13	26/8/13	26/10/13	2013/CONOOR0050
Plantaciones en el margen sur de la Avenida del Zadorra, entre las calles Portal de Gamarra y La Peña.	VIVEROS PERICA	66.228,77	26/8/13	26/8/13	14/10/13	2013/CONOOR0045



Obras de adecuación de la vía pública finalizadas en 2013						
OBRAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	FECHA INICIO	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINACIÓN	EXPEDIENTE
Trabajos de mejora paisajística en la mediana central del Alto de Armentia en el tramo comprendido entre el Bulevar de Mariturri y la Avenida de Iruña-Veleia.	VIVEROS PERICA	63.130,68	1/10/13	1/10/13	27/10/13	2013/CONOOR0064