



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

[www.vitoria-gasteiz.org](http://www.vitoria-gasteiz.org)

### Obras de adecuación de la vía pública finalizadas en 2014

OBRAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	FECHA INICIO	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINACIÓN	EXPEDIENTE
Restauración vegetal del arroyo Ali a su paso por el sector 5 del barrio de Zabalgana	EUROFOR, S.A.	22.166,00	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	<a href="#">2013/CONOOR0113</a>
Creación de nuevo paso peatonal en la c/ La Paz	CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.	17.804,98	29/01/2014	29/01/2014	29/02/2014	<a href="#">2013/CONOOR0146</a>
Derivación del río Errekatziki al río Errekaleor	EXCAVACIONES ARRIAGA, S.A.	611.737,82	27/08/2013	27/08/2013	27/02/2014	<a href="#">2012/CONOOR0100</a>
Mejora de los caminos del Anillo Verde.	EXCAVACIONES ZUBILLAGA, S.L.	20.493,00	05/12/2013	05/12/2013	05/02/2014	<a href="#">2013/CONOOR0131</a>
Construcción de paso elevado en el cruce de Portal de Bergara con anillo verde en Eskalmendi	CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.	28.981,86	07/01/2014	07/01/2014	07/02/2014	<a href="#">2013/CONOOR0130</a>
Reforma de las Plazas entre las calles Castillo de Guevara 2-8 y Ariznavarra 5-7.	OPACUA	242.097,63	11/12/2013	11/12/2013	11/05/2014	<a href="#">2013/CONOOR0086</a>
Reforma de la C/Camino de Santa Teresa	BALGORZA	166.458,00	09/12/2013	09/12/2013	03/03/2014	<a href="#">2013/CONOOR0107</a>
Acondicionamiento del Jardín del Palacio Escoriaza Esquivel	CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.	169.269,54	28/10/2013	28/10/2013	21/03/2014	<a href="#">2013/CONOOR0051</a>

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila

Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzua

Departamento de Medio ambiente y Espacio Público

Servicio de Espacio Público y Medio Natural

San Prudentzio, 30  
San Prudencio, 30  
01005 Vitoria-Gasteiz  
Tel.: 945 16 11 16  
Fax: 945 16 17 60

[www.vitoria-gasteiz.org](http://www.vitoria-gasteiz.org)



<b>Obras de adecuación de la vía pública finalizadas en 2014</b>						
<b>OBRAS</b>	<b>CONTRATISTA</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA INICIO REAL</b>	<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	<b>EXPEDIENTE</b>
Construcción de vados peatonales en la c/ Llogroño. Anualidad 2013 del Plan de Accesibilidad	CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.	58.054,81	12/2/2014	03/03/2014	16/04/2014	<a href="#">2013/CONOOR0129</a>
Acondicionamiento de un tramo del río Olárizu situado aguas arriba del PERI 11 "Esmaltaciones"	CONSTRUCCIONES OPACUA, S.A.	192.116,49	09/12/2013	09/12/2013	09/06/2014	<a href="#">2013/CONOOR0065</a>
Modificación de línea L2 de TU-VISA en el ámbito del Hospital Universitario de Álava	BALGORZA, S.A.	115.036,03	19/03/2014	19/03/2014	29/05/2014	<a href="#">2013/CONOOR0147</a>
Proyecto de eficiencia energética en el alumbrado público de Vitoria-Gasteiz	ELCA	58.130,00	10/03/2014	10/03/2014	06/06/2014	<a href="#">2013/CONOOR0132</a>
Ejecución de columbarios y jardín de cenizas en el cementerio "El Salvador"	BALGORZA, S.A.	83.723,99	06/03/2014	06/03/2014	06/07/2014	<a href="#">2013/CONOOR0139</a>
Renovación de alumbrado público y ornamental en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz	EKOARGI	545.998,11	16/1/2014	10/2/2014	31/5/2014	<a href="#">2013/CONOOR0093</a>
Refuerzo y bacheo del firme en el P.I. de Jundiz	YARRITU, S.A	149.962,18	11/08/2014	19/08/2014	31/08/2014	<a href="#">2014/CONOOR0034</a>
Refuerzo del firme en la C/los Nogales	YARRITU, S.A	32.465,63	11/08/2014	26/08/2014	31/08/2014	<a href="#">2014/CONOOR0044</a>



### Obras de adecuación de la vía pública finalizadas en 2014

OBRAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	FECHA INICIO	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINACIÓN	EXPEDIENTE
Refuerzo y bacheo del firme en varias calles de la ciudad (año 2014)	FIRMES ALAVESES	199.994,28	11/08/2014	18/08/2014	31/08/2014	<a href="#">2014/CONOOR0035</a>
Refuerzo del firme en la C/Valladolid	FIRMES ALAVESES	51.397,65	11/08/2014	28/08/2014	31/08/2014	<a href="#">2014/CONOOR0042</a>
Refuerzo del firme en la c/ Alto de Armentia	FIRMES ALAVESES	17.985,00	11/08/2014	29/08/2014	31/08/2014	<a href="#">2014/CONOOR0043</a>
Creación de carril-bici en la Avenida de Santiago	YARRITU, S.A.	27.342,11	20/8/2014	20/8/2014	20/9/2014	<a href="#">2014/CONOOR0033</a>
Carril bici en c/ Portal de Legutiano	OBRERA HEMARVA	41.350,81	10/ 9/2014	10/ 9/2014	10/10/2014	<a href="#">2014/CONOOR0088</a>
Trabajos de urbanización de huertos comunitarios en Zabalgana	YARRITU,S.A	111.615,00	21/07/2014	21/07/2014	21/10/2014	<a href="#">2014/CONOUR0019</a>
Renovación de aceras en la c/ Venta de la Estrella	BALGORZA	576.975,32	27/01/2014	27/01/2014	27/09/2014	<a href="#">2013/CONOOR0025</a>
Carril bici en c/ Luis Heintz	BALGORZA	57.868,78	15/09/2014	15/09/2014	15/10/2014	<a href="#">2014/CONOOR0028</a>
Bicicarril de conexión entre las calles Portal de Arriaga y Herrería	BALGORZA	80.270,76	29/09/2014	29/09/2014	29/12/2014	<a href="#">2014/CONOOR0027</a>
Anillo Verde interior 1ª fase. Avenida Gasteiz, tramo oeste: Basoa-Beato Tomás de Zumárraga	YARRITU, S.A.	5.495.362,48	07/06/2013	07/06/2013	10/10/2014	<a href="#">2012/CONOUR0102</a>



<b>Obras de adecuación de la vía pública finalizadas en 2014</b>						
<b>OBRAS</b>	<b>CONTRATISTA</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA INICIO REAL</b>	<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	<b>EXPEDIENTE</b>
Reforma de la c/ San Prudencio	YARRITU, S.A.	435.572,63	18/08/2014	18/08/2014	18/12/2014	<a href="#">2014/CONOUR0032</a>
Plantaciones en el entorno del vivero municipal	VIVEROS PERICA	9.931,35	30/10/2014	05/12/2014	30/10/2014	<a href="#">2014/CONOOR0090</a>
Mejoras Tuvisa 2014: nueva línea L-10	OBRERA HEMARVA	97.058,58	17/11/2014	17/11/2014	17/12/2014	<a href="#">2014/CONOOR0093</a>

