

## CRONOGRAMA EN PALACIO RUIZ DE BERGARA

- **GKA + EE** en Ruiz de Bergara

- modificación P. Especial

- 9-12 meses para aprobar definitivamente
- tramitación simultánea

- concurso proyecto ejecución rehabilitación y habilitación

- **Licitación P.E.**

- pliego, 1 mes
- licitación+adjudicación, 4 meses
- elaboración P.E., 5 meses
- **10 meses**

- concurso obra

- **Licitación OBRA.**

- pliego, 1 mes
- licitación+adjudicación, 5 meses
- ejecución Obra, 12 meses
- **18 meses**
- **total 28 meses**

- concurso **proyecto y obra**

- **Licitación P.E. + OBRA.**
- Pliego, 1,5 meses
- licitación+adjudicación, 5 meses
- ejecución Proyecto + Obra, 5+12=17 meses
- **total 23,5 meses**